

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA / MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Localidade: Distrito de Cordeiro de Minas - Município de Caratinga	Data: JANEIRO DE 2016
--	-----------------------

CRONOGRAMA GERAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS		RS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL	
Ítem	SERVIÇOS		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA																								
1	Serviços Preliminares	-	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2	Trabalhos em Terra	-	0,00	80,00%	0,00	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
3	Sub estrutura / Fundação	-	0,00	70,00%	0,00	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
4	Superestrutura	-	0,00	30,00%	0,00	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
5	Laje / Cobertura	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
6	Alvenaria	-	0,00	0,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7	Revestimento de paredes	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
8	Pisos	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
9	Esquadrias de portas	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
10	Esquadrias de janelas / Bâsculas	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
11	Pintura interna e externa	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00	70,00%	0,00	100,00%
12	Instalações Elétricas	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%
13	Instalações Hidro-sanitárias	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%
14	Diversos	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
15	Pavimentação	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%
16	Limpeza geral	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
		-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
							</																	

R.T.: Johnne Xavier da Silva - ENGº CIVIL CREA 122.331/D	José do Carmo Fontes Secretario Municipal de Obras	Marco Antônio Ferraz Junqueira Prefeito Municipal
--	---	--
