

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

06ª Medição

CONTRATO ADM: N° 056/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

EMPRESA:

ORDEM DE SERVIÇO:

DATA BASE:

MEDIDAÇÃO

PERÍODO:

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01

08/08/2025

agosto-2025

06ª Medição Provisória

01/12/2025 à 31/12/2025

Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
		<b>PLACA DE OBRA</b>									
<a href="#">1</a>	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	385,81	4,50	1.736,15	100,00%	4,500	1.736,14	-	-
		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>									
<a href="#">2</a>	ED-50129	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	16.391,99	1,00	16.391,99	0,00%	-	-	-	-
<a href="#">3</a>	ED-50148	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UND	13.485,63	1,00	13.485,63	0,00%	-	-	-	-
<a href="#">4</a>	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	12.412,28	1,00	12.412,28	0,00%	-	-	-	-
<a href="#">5</a>	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1.040,06	12,00	12.480,72	31,42%	3,770	3.921,02	1,000	1.040,06
		<b>DRENAGEM</b>									
<a href="#">6</a>	RO-45899	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	M3	8,83	159,84	1.411,39	99,99%	159,829	1.411,29	-	-
<a href="#">7</a>	RO-40276	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,60 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	632,56	45,00	28.465,20	100,00%	45,000	28.465,20	-	-
<a href="#">8</a>	RO-40277	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,80 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	1.056,38	29,00	30.635,02	65,52%	19,000	20.071,22	-	-
<a href="#">9</a>	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	28,25	88,80	2.508,60	100,00%	88,800	2.508,60	-	-
<a href="#">10</a>	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	22,20	14.876,89	19,81%	4,397	2.946,56	-	-
<a href="#">11</a>	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	50,78	132,54	6.730,38	100,00%	132,540	6.730,38	-	-
<a href="#">12</a>	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	2.174,04	3,00	6.522,12	100,00%	3,000	6.522,12	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
06ª Medição						EMPRESA:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01			
CONTRATO ADM: Nº 056/2025						ORDEM DE SERVIÇO:		08/08/2025			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025						DATA BASE:		agosto-2025			
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025						MEDIÇÃO		06ª Medição Provisória			
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						PERÍODO:		01/12/2025 à 31/12/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
<a href="#">13</a>	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	17,00	11.392,21	0,00%	-	-	-	-
<a href="#">14</a>	RO-40287	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	1.731,82	5,00	8.659,10	100,00%	5,000	8.659,10	-	-
<a href="#">15</a>	RO-40288	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	2.907,40	5,00	14.537,00	40,00%	2,000	5.814,80	-	-
<a href="#">16</a>	ED-48593	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	1.480,83	5,00	7.404,15	0,00%	-	-	-	-
<a href="#">17</a>	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	77,98	6.522,26	508.605,83	19,93%	1.300,000	101.374,00	1.300,000	101.374,00
<a href="#">18</a>	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,21	6.522,26	503.583,69	19,93%	1.300,000	100.373,00	1.300,000	100.373,00
		PAVIMENTAÇÃO									
<a href="#">19</a>	RO-40159	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M	M3	15,68	6.653,60	104.328,45	53,69%	3.572,150	56.011,31	-	-
<a href="#">20</a>	RO-40251	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL Compactação de aterro e bota-fora	M3	6,54	5.523,90	36.126,31	37,51%	2.072,000	13.550,88	-	-
<a href="#">21</a>	20.01.01	REGULARIZAÇÃO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3,64	32.599,74	118.663,04	70,00%	22.820,000	83.064,80	-	-
<a href="#">22</a>	20.07.03	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	386,37	4.381,15	1.692.744,93	75,44%	3.305,000	1.276.952,85	-	-
<a href="#">23</a>	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	4,03	5.695,50	22.952,87	58,03%	3.305,000	13.319,15	-	-
<a href="#">24</a>	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	113.910,00	348.564,60	30,03%	34.205,600	104.669,13	-	-
<a href="#">25</a>	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4,41	29.207,68	128.805,85	75,46%	22.040,000	97.196,40	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG  
06ª Medição

**CONTRATO ADM: N° 056/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2025**

**ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025**


**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

01/12/2025 à 31/12/2025

Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
26	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EAI DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	11.566,24	11.219,25	14,79%	1.710,720	1.659,39	-	-
27	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2,34	21.743,45	50.879,66	89,24%	19.404,000	45.405,36	4.810,000	11.255,40
28	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	3.587,67	3.480,04	89,24%	3.201,660	3.105,61	793,650	769,84
29	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.279,99	1.087,17	2.478.736,73	95,49%	1.038,160	2.366.994,41	244,000	556.317,56
30	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (Transporte de CBUQ)	T X KM	0,97	52.184,16	50.618,64	49,66%	25.912,800	25.135,41	6.090,240	5.907,53
31	RO-41779	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA ( EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	48,57	150,00	7.285,50	0,00%	-	-	-	-
32	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M ( EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	3,69	3.500,00	12.915,00	0,00%	-	-	-	-
33	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.343,17	5,00	6.715,85	0,00%	-	-	-	-
34	RO-42879	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.206,53	5,00	6.032,65	0,00%	-	-	-	-
35	RO-42881	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA	M2	1.272,11	5,00	6.360,55	0,00%	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA											


AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
06ª Medição						EMPRESA:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01			
CONTRATO ADM: N° 056/2025						ORDEM DE SERVIÇO:		08/08/2025			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025						DATA BASE:		agosto-2025			
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025						MEDIÇÃO		06ª Medição Provisória			
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						PERÍODO:		01/12/2025 à 31/12/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
36	Composição 001	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	2.285,57	600,00	1.371.342,00	47,89%	287,349	656.756,25	-	-
37	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BURACO)	t x km	0,97	28.800,00	27.936,00	61,90%	17.827,393	17.292,57	-	-
38	Composição 002	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	810,72	200,00	162.144,00	48,10%	96,200	77.991,26	-	-
39	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE BRITA 40/60 PARA REMENDO PROFUNDO)	t x km	0,97	5.000,00	4.850,00	23,03%	1.151,376	1.116,83	-	-
40	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA REMENDO)	t x km	0,97	1.600,00	1.552,00	0,00%	-	-	-	-
41	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	M3	306,93	20,00	6.138,60	0,00%	-	-	-	-
42	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	400,00	1.224,00	0,52%	2,080	6,36	-	-
43	ED-50276	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	46,49	1.500,00	69.735,00	99,73%	1.496,000	69.549,04	162,000	7.531,38
44	43.01.03	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	MÊS	24.570,32	6,00	147.421,92	79,00%	4,740	116.463,31	1,000	24.570,32
45	90779	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	H	189,12	840,00	158.860,80	62,86%	528,000	99.855,36	79,000	14.958,58
46	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,58	840,00	57.607,20	62,86%	528,000	36.210,24	79,000	5.424,38
47	88321	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,34	840,00	39.765,60	62,86%	528,000	24.995,52	79,000	3.744,39
48	100309	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,68	840,00	40.051,20	62,86%	528,000	25.175,04	79,000	3.771,28
49	88255	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,87	840,00	37.690,80	62,86%	528,000	23.691,36	79,000	3.549,03
50	100289	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,92	1.680,00	48.585,60	62,68%	1.053,000	30.452,76	158,000	4.574,90
51	90767	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	1.680,00	44.839,20	62,68%	1.053,000	28.104,57	158,000	4.222,13
52	ED-50391	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA									
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 - 1% do Valor Total Estimado	%	8.508.012,19	0,01	85.080,12	50,00%	0,005	42.540,06	-	-
		TOTAL DA PRESENTE MEDIÇÃO				8.593.092,31			5.627.798,66		849.383,78
Importa o valor líquido a pagar da presente medição: R\$ 849.383,78 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)											
Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026											






EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDIÇÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA
UNIDADE:	MÊS

[illegible]




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
UNIDADE:	M

[illegible]




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45
UNIDADE:	M

[illegible]




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
UNIDADE:	M2

LOCALIZAÇÃO								QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO	LARGURA	-		
01/12 à 31/12	66	+	0	34	+	0	1,320	0,680	E	640,00	3,00	1.920,000	
01/12 à 31/12	33	+	0	22	+	0	0,660	0,440	E	220,00	2,50	550,000	
01/12 à 31/12	21	+	0	0	+	0	0,420	0,000	E	420,00	3,00	1.260,000	
01/12 à 31/13	18	+	0	0	+	0	0,360	0,000	D	360,00	3,00	1.080,000	




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=
UNIDADE:	T X KM

DIA	ESTACA			A ESTACA			KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO	LARGURA	Taxa (tn/m2)	QUANT.	KM	Observação
01/12 à 31/12	66	+	0	34	+	0	1,320	0,680	E	640,00	3,00	0,0005	316,800	330	REFINARIA (Betim) ATÉ A OBRAb(Dom Modesto)
01/12 à 31/12	33	+	0	22	+	0	0,660	0,440	E	220,00	2,50	0,0005	90,750	330	REFINARIA (Betim) ATÉ A OBRAb(Dom Modesto)
01/12 à 31/12	21	+	0	0	+	0	0,420	0,000	E	420,00	3,00	0,0005	207,900	330	REFINARIA (Betim) ATÉ A OBRAb(Dom Modesto)
01/12 à 31/13	18	+	0	0	+	0	0,360	0,000	D	360,00	3,00	0,0005	178,200	330	REFINARIA (Betim) ATÉ A OBRAb(Dom Modesto)
													-		
												Σ	793,650		




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
UNIDADE:	M3

LOCALIZAÇÃO							QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO		
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMP	LARG			ESP	QUANT.
01/12 à 31/12	66	+	0	34	+	0	1,320	0,680	E	640,00	3,00	0,04	76,800	
01/12 à 31/12	33	+	0	22	+	0	0,660	0,440	E	220,00	2,50	0,04	22,000	
01/12 à 31/12	21	+	0	0	+	0	0,420	0,000	E	420,00	3,00	0,04	50,400	
01/12 à 31/12	18	+	0	0	+	0	0,360	0,000	D	360,00	3,00	0,04	43,200	
01/12 a 31/12	162	+	0	0	+	0	3,240	0,000	D/E				51,600	Após o levantamento topográfico executado na pavimentação da estrada, verificou-se um acréscimo de volume de 51,6 m³. Segue o projeto topográfico em anexo.
											Σ	244,000		



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
UNIDADE:	T X KM


LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	DENSIDADE			Quant. M³	-	QUANT.	
01/12 à 31/12	66	+	0	34	+	0			E	2,40	76,800		1.916,928	10,4	Britador São geraldo Até o Distrito Dom Modesto
01/12 à 31/12	33	+	0	22	+	0			E	2,40	22,000		549,120	10,4	Britador São geraldo Até o Distrito Dom Modesto
01/12 à 31/12	21	+	0	0	+	0			E	2,40	50,400		1.257,984	10,4	Britador São geraldo Até o Distrito Dom Modesto
01/12 à 31/13	18	+	0	0	+	0			D	2,40	43,200		1.078,272	10,4	Britador São geraldo Até o Distrito Dom Modesto
01/12 a 31/12	162	+	0	0	+	0			D/E	2,40	51,60		1.287,936	10,4	Após o levantamento topográfico executado na pavimentação da estrada, verificou-se um acréscimo de volume de 51,6 m³. Segue o projeto topográfico em anexo.
												Σ	6.090.240		



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE
UNIDADE:	UND

[illegible]





EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
MEDICÃO:	06ª Medição Provisória
SERVIÇO:	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA
UNIDADE:	MÊS

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO	
DIA	ESTACA		A ESTACA	KM	AO KM	LADO	-	-	-			QUANT.
01/12 à 31/12	0	+	0	162	+	0	0,000	3,240	D/E		1,000	
											-	
											-	
											Σ	1,000