



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA MINAS GERAIS		VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 800.000,00		DATA: 03/09/2026		DOC Nº: 01/01	
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PISO INTERTRAVADO DE ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE SÃO CÂNDIDO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - TRECHO 01		LOCAL: ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE SÃO CÂNDIDO CORDENADA INICIAL: 19°29'53.4"S 42°18'01.5"W , COORDENADA FINAL: 19°29'37.64"S 42°18'0.28"W					PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,80%	41,51%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	
		Financeiro	15.898,95	R\$ 6.599,55	R\$ 2.324,85	R\$ 2.324,85	R\$ 2.324,85	R\$ 2.324,85	
2	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	7,54%	60,00%	40,00%				
		Financeiro	66.607,62	39.964,57	26.643,05	-	-		
3	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	Físico %	9,93%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
		Financeiro	87.727,00	26.318,10	21.931,75	21.931,75	17.545,40	-	
4	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PISO INTERTRAVADO TIPO SEXTAVADO	Físico %	59,24%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
		Financeiro	523.621,85	-	157.086,56	157.086,56	157.086,56	52.362,19	-
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	18,43%		10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	
		Financeiro	162.913,29	-	16.291,33	57.019,65	57.019,65	32.582,66	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	3,07%					100,00%	
		Financeiro	27.103,54	-	-	-	-	27.103,54	
TOTAL		Físico %	100,00%	8,25%	25,37%	26,97%	26,47%	12,94%	
		Financeiro	883.872,25	72.882,22	224.277,53	238.362,81	233.976,46	114.373,23	
TOTAL ACUMULADO		Físico %		8,25%	33,62%	60,59%	87,06%	100,00%	
		Financeiro		72.882,22	297.159,75	535.522,56	769.499,02	883.872,25	
Vinicius Cotta Soares Engenheiro Civil CREAMG 216.357/D Prefeitura Municipal de Caratinga / MG						Observações:			