

OBRAS	Nº PROCESSO	OBRA	ENDEREÇO DA OBRA	FISCAL	RECURSO	Nº CONVÊNIO	DADOS CONTRATUAIS					
							Nº CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	EXECUTADO ACUMULADO	PORCENTAGEM EXECUTADO ACUMULADO	VIGÊNCIA	STATUS
PAVIMENTAÇÃO	252/2023	PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS	Ruas: Antônio Monteiro de Resende / Rua Guilherme Cimini / Rua Raimundo Cimini / Rua Eng. Hebert / Rua Dr. Maninho / Rua Jonarlista Leonel / Travessa Jair Fraga Galofante e Rua Francisco Galberto	DIEGO	MINISTÉRIO DAS CIDADES	918215/2021	08/2024	RS 1.682.269,18	RS 762.773,46	45,34%	30/09/2025	VIGENTE
	253/2023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS	Ruas: Lucindo Carli / José Neto Pagy / Travessa Margarida Teixeira / vila Adelaide / Travessa São Geraldo / Vila Santa Luzia / Rua Jequitibá / Trecho da Rua Cel Antônio Saturnino / Rua Bela Vista e Vila Alves	DIEGO	MINISTÉRIO DAS CIDADES	917896/2021	07/2024	RS 1.684.521,44	RS 396.854,17	23,56%	30/04/2026	VIGENTE
	288/2023	PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS	Ruas: QUINTINO BOACAIÚVA / TUFFI CHALABI / PRAÇA ANTÔNIO RODRIGUES / NOVA CONQUISTA / INACIO NOVAIS FONSECA / ANTENOR EMILIANO / JANUARIO LUIZ SOARES / GERALDO DE ASSIS BARRETO / TRAVESSA CRISTO REDENTOR / RUA RITA DE CÁSSIA TASSAR	JOHNE	VALE	VALE	35/2024	RS 3.814.588,01	RS 3.231.481,22	84,71%	01/01/2026	VIGENTE
	49/2024	PAVIMENTAÇÃO - CORDEIRO DE MINAS	Serra de Cordeiro de Minas	JOHNE	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	938872/2022	53/2023	RS 599.000,00	RS 599.000,00	100,00%	30/09/2025	VIGENTE
	49/2024	PAVIMENTAÇÃO - DOM LARA	Serra de Dom Lara	DIEGO	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	938872/2022	54/2023	RS 879.000,00	RS -	0,00%	30/09/2025	VIGENTE
	49/2024	PAVIMENTAÇÃO - SANTA LUZIA	Serra de Santa Luzia	DIEGO	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	938872/2022	55/2023	RS 720.000,00	RS -	0,00%	30/09/2025	VIGENTE
	49/2024	PAVIMENTAÇÃO - SÃO CÂNDIDO	Serra de São Cândido	DIEGO	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	938872/2022	56/2023	RS 2.243.948,00	RS -	0,00%	30/09/2025	VIGENTE

	230/2022	PAVIMENTAÇÃO PEDRA ITAÚNA	Rua de Acesso ao Mirante da Pedra Itaúna e Praça Cezário Alvim	JOHNE	MTUR/CAIXA	909531/2020	119/2022	R\$ 1.338.197,56	R\$ 203.900,47	15,24%	30/04/2026	VIGENTE
DIVERSOS	48/2024	REFORMA PREDIO VIGILANCIA SANITARIA (Reforma)	Rua Princesa Isabel - N° 431	JOHNE	RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE	RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE	48/2024	R\$ 480.714,62	R\$ 354.768,86	73,80%	19/06/2025	VIGENTE
	141/2023	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO	Zona Rural de Caratinga - Aterro Sanitário	JOHNE	VALE / BDMG	VALE / BDMG	92/2023	R\$ 5.937.092,88	R\$ 2.397.661,15	40,38%	29/07/2025	VIGENTE
	93/2024	CAMPO DE FUTEBOL (CONSTRUÇÃO)	Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho n°. 991 - Bairro Santa Cruz	DIEGO	FUNCIME	FUNCIME	70/2024	R\$ 377.499,00	R\$ -	0,00%	30/01/2026	VIGENTE
	133/2021	PARQUE DE EXPOSIÇÃO - LEILÃO (REVITALIZAÇÃO)	RODOVIA BR 116 KM 521 NORTE	JOHNE	MTUR/CAIXA	888170/2019	62/2021	R\$ 514.386,25	R\$ 514.386,25	100,00%	30/07/2025	VIGENTE
	142/2023	REFORMA ESTAÇÃO FERROVIARIA	PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO SALATIEL	JOHNE	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	93/2023	R\$ 169.150,25	R\$ -	0,00%	31/12/2024	VENCIDO
	47/2024	CONSTRUÇÃO PONTE	ESTRADA VICINAL CÔRREGO DO LAGE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA	JOHNE	CAIXA	CAIXA	47/2024	R\$ 264.500,00	R\$ 264.500,00	100,00%	20/01/2025	VENCIDO
	303/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL SAÚDE	PRÉDIOS DIVERSOS DA SAÚDE	DIEGO	RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE	RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE	46/2024	R\$ 687.943,46	R\$ 364.648,06	53,01%	30/06/2025	VIGENTE
	62/2024	REFORMA PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS	PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS NO DISTRITO DE SAPUCAIA	JOHNE	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	62/2024	R\$ 293.418,40	R\$ 293.418,40	100,00%	31/12/2024	VENCIDO
	88/2024	ESCOLA DR. MANINHO - REFORMA E AMPLIAÇÃO	TRAVESSA TAGUATINGA N°. 164, BAIRRO ZACARIAS	ELCI / NATANAEL	ESTADUAL SEE	1261000070/22	73/2024	R\$ 2.700.000,00	R\$ -	0,00%	10/12/2025	VIGENTE
	89/2024	ESCOLA DR. LUIZ ANTÔNIO BASTOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO	RUA DOUTOR DIDICO ANSELMO N°. 490, BAIRRO SANTA CRUZ	ELCI / NATANAEL	ESTADUAL SEE	1261000102/22	77/2024	R\$ 3.348.000,00	R\$ 550.904,26	16,45%	20/12/2025	VIGENTE

EDUCAÇÃO	90/2024	<b>ESCOLA BEZERRA DE MENEZES - Limoeiro - REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>	RUA RAIMUNDA LOPES DA CUNHA Nº 476, BAIRRO LIMOEIRO	ELCI / NATANAEL	ESTADUAL SEE	1261000199/22	72/2024	R\$ 1.399.000,00	R\$ -	0,00%	10/12/2025	VIGENTE
	71/2024	<b>ESCOLA BARQUINHO AMARELO - Santa Cruz - REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>	PRAÇA MARTA CARLI Nº. 100, BAIRRO SANTA CRUZ	ELCI / NATANAEL	ESTADUAL SEE	1261000206/22	71/2024	R\$ 3.381.765,70	R\$ -	0,00%	10/12/2025	VIGENTE
	87/2024	<b>CRECHE CEIM - PRIMEIROS PASSOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>	AVENIDA JOÃO CAETANO NASCIMENTO, Nº 878, BAIRRO LIMOEIRO	ELCI / NATANAEL	ESTADUAL SEE	1261000201/22	69/2024	R\$ 1.190.000,00	R\$ 699.461,59	58,78%	10/12/2025	VIGENTE
	86/2024	<b>ESCOLA ANTÔNIO MARTINS - São João do Jacutinga - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	PRAÇA DOM PEDRO SEGUNDO Nº. 397, DISTRITO DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000809/24	86/2024	R\$ 3.920.983,70	R\$ 11.475,13	0,29%	22/04/2026	VIGENTE
	86/2024	<b>ESCOLA CRISPIM DE AQUINO RAMOS - Sapucaia - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	RUA ANA AUGUSTA S/N, DISTRITO DE SAPUCAIA	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000809/24	87/2024	R\$ 4.156.508,07	R\$ 11.475,13	0,28%	22/04/2026	VIGENTE
	86/2024	<b>ESCOLA SEBASTIAO DOS SANTOS - Santa Efigencia - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	AVENIDA FRANCISCO ROSA Nº. 300, DISTRITO DE SANTA EFIGÊNCIA	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000809/24	88/2024	R\$ 2.902.436,54	R\$ 16.882,68	0,58%	22/04/2026	VIGENTE
	86/2024	<b>ESCOLA SEBASTIAO MARTINS DE PAIVA - Patrocínio - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	RUA IZALTINO SILVEIRA DA MATA Nº. 97, DISTRITO DE PATROCÍNIO	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000809/24	89/2024	R\$ 4.120.071,69	R\$ 11.475,13	0,28%	22/04/2026	VIGENTE
	48/2024	<b>ESCOLA BRANCA DE NEVE - Santo Antônio - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	RUA A S/N, BAIRRO ESPERANÇA	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000333/24	79/2024	R\$ 5.131.208,67	R\$ 64.605,26	1,26%	03/03/2026	VIGENTE
	48/2024	<b>ESCOLA ILHA DA FANTASIA - Das Graças</b>	RUA JOÃO VIEIRA LOPES S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000333/24	80/2024	R\$ 3.748.740,88	R\$ 623.603,68	16,64%	03/03/2026	VIGENTE
	48/2024	<b>ESCOLA PADRE COLOMBO - Santa Zita - CONSTRUÇÃO NOVA</b>	RUA ZEFERINO FERREIRA NETO S/N, BAIRRO SANTA ZITA	ELCI / NATANAEL	CONVÊNIO SAÍDA SEE	1261000333/24	81/2024	R\$ 4.780.050,45	R\$ -	0,00%	03/03/2026	VIGENTE