


AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
05ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEM DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 05ª Medição Provisória 01/11/2025 à 31/11/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
		PLACA DE OBRA									
1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	385,81	4,50	1.736,15	100,00%	4,500	1.736,14	-	-
		CANTEIRO DE OBRAS									
2	ED-50129	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	16.391,99	1,00	16.391,99	0,00%	-	-	-	-
3	ED-50148	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UND	13.485,63	1,00	13.485,63	0,00%	-	-	-	-
4	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	12.412,28	1,00	12.412,28	0,00%	-	-	-	-
5	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1.040,06	12,00	12.480,72	31,42%	3,770	3.921,02	1,000	1.040,06
		DRENAGEM									
6	RO-45899	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	M3	8,83	159,84	1.411,39	99,99%	159,829	1.411,29	-	-
7	RO-40276	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,60 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	632,56	45,00	28.465,20	100,00%	45,000	28.465,20	-	-
8	RO-40277	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,80 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	1.056,38	29,00	30.635,02	65,52%	19,000	20.071,22	-	-
9	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	28,25	88,80	2.508,60	100,00%	88,800	2.508,60	-	-
10	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	22,20	14.876,89	19,81%	4,397	2.946,56	-	-


AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
05ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEM DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 05ª Medição Provisória 01/11/2025 à 31/11/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	50,78	132,54	6.730,38	100,00%	132,540	6.730,38	-	-
12	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	2.174,04	3,00	6.522,12	100,00%	3,000	6.522,12	3,000	6.522,12
13	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	17,00	11.392,21	0,00%	-	-	-	-
14	RO-40287	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	1.731,82	5,00	8.659,10	100,00%	5,000	8.659,10	-	-
15	RO-40288	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	2.907,40	5,00	14.537,00	40,00%	2,000	5.814,80	-	-
16	ED-48593	DESCIDA D ´ ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	1.480,83	5,00	7.404,15	0,00%	-	-	-	-
17	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	77,98	6.522,26	508.605,83	0,00%	-	-	-	-
18	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,21	6.522,26	503.583,69	0,00%	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO											
19	RO-40159	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M	M3	15,68	6.653,60	104.328,45	53,69%	3.572,150	56.011,31	1.500,150	23.522,35
20	RO-40251	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL Compactação de aterro e bota-fora	M3	6,54	5.523,90	36.126,31	37,51%	2.072,000	13.550,88	-	-
21	20.01.01	REGULARIZAÇÃO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3,64	32.599,74	118.663,04	70,00%	22.820,000	83.064,80	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
05ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEM DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 05ª Medição Provisória 01/11/2025 à 31/11/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
22	20.07.03	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	386,37	4.381,15	1.692.744,93	75,12%	3.291,000	1.271.543,67	354,000	136.774,98
23	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	4,03	5.695,50	22.952,87	57,78%	3.291,000	13.262,73	354,000	1.426,62
24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	113.910,00	348.564,60	29,79%	33.935,200	103.841,71	3.681,600	11.265,69
25	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4,41	29.207,68	128.805,85	75,46%	22.040,000	97.196,40	4.540,000	20.021,40
26	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EAI DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	11.566,24	11.219,25	15,54%	1.797,840	1.743,90	1.797,840	1.743,90
27	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2,34	21.743,45	50.879,66	64,62%	14.050,000	32.877,00	14.050,000	32.877,00
28	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	3.587,67	3.480,04	64,62%	2.318,250	2.248,70	2.318,250	2.248,70
29	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.279,99	1.087,17	2.478.736,73	71,05%	772,400	1.761.064,27	597,400	1.362.066,02
30	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (Transporte de CBUQ)	T X KM	0,97	52.184,16	50.618,64	36,94%	19.279,104	18.700,73	14.911,104	14.463,77
31	RO-41779	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA ( EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	48,57	150,00	7.285,50	0,00%	-	-	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
05ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEM DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 05ª Medição Provisória 01/11/2025 à 31/11/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
32	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M ( EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	3,69	3.500,00	12.915,00	0,00%	-	-	-	-
33	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.343,17	5,00	6.715,85	0,00%	-	-	-	-
34	RO-42879	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.206,53	5,00	6.032,65	0,00%	-	-	-	-
35	RO-42881	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA	M2	1.272,11	5,00	6.360,55	0,00%	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA											
36	Composição 001	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	2.285,57	600,00	1.371.342,00	23,51%	141,074	322.434,50	-	-
37	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BURACO)	t x km	0,97	28.800,00	27.936,00	2,63%	756,303	733,61	-	-
38	Composição 002	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	810,72	200,00	162.144,00	7,30%	14,600	11.836,51	-	-
39	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE BRITA 40/60 PARA REMENDO PROFUNDO)	t x km	0,97	5.000,00	4.850,00	0,00%	-	-	-	-
40	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA REMENDO)	t x km	0,97	1.600,00	1.552,00	0,00%	-	-	-	-
41	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	M3	306,93	20,00	6.138,60	0,00%	-		-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
05ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEN DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDICÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 05ª Medição Provisória 01/11/2025 à 31/11/2025			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
42	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	400,00	1.224,00	0,52%	2,080	6,36	-	-
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONTROLE TECNOLÓGICO									
43	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UND	46,49	1.500,00	69.735,00	88,93%	1.334,000	62.017,66	162,000	7.531,38
44	43.01.03	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MÊS	24.570,32	6,00	147.421,92	62,33%	3,740	91.892,99	1,000	24.570,32
45	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	189,12	840,00	158.860,80	52,74%	443,000	83.780,16	161,000	30.431,03
46	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,58	840,00	57.607,20	52,74%	443,000	30.380,94	161,000	11.035,11
47	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,34	840,00	39.765,60	52,74%	443,000	20.971,62	161,000	7.617,41
48	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,68	840,00	40.051,20	52,74%	443,000	21.122,24	161,000	7.672,12
49	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,87	840,00	37.690,80	52,74%	443,000	19.877,41	161,000	7.219,97
50	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,92	1.680,00	48.585,60	52,62%	884,000	25.565,28	322,000	9.306,95
51	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	1.680,00	44.839,20	52,62%	884,000	23.593,96	322,000	8.589,30
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA									
52	ED-50391	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 - 1% do Valor Total Estimado	%	8.508.012,19	0,01	85.080,12	50,00%	0,005	42.540,06	-	-
		TOTAL DA PRESENTE MEDIÇÃO				8.593.092,31			4.300.645,83		1.727.946,20
Importa o valor líquido a pagar da presente medição: R\$ 1.727.946,20 (Um Milhão e Setecentos e Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos)											
Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025											




	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG <b>FICHA DE MEDIÇÃO (5)</b>
---	---

CONTRATO:	Nº 056/2025
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO,
UNIDADE:	MÊS

[illegible]



EMPRESA:	<b>AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01</b>
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	<b>CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA</b>
UNIDADE:	<b>UND</b>

LOCALIZAÇÃO							QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO	
DIA	ESTACA			A ESTACA			LADO	Und	-	-			QUANT.
01/10 à 31/10	119	+	0,00	119	+	0,00	D/E	2,00			2,000		
01/10 à 31/10	114	+	0,00	114	+	0,00	D/E	1,00			1,000		
										Σ	3,000		

CONTRATO:	<b>Nº 056/2025</b>
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.


EMPRESA:	<b>AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01</b>
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO</b>
UNIDADE:	<b>M3</b>

LOCALIZAÇÃO				QUANTITATIVOS			OBSERVAÇÃO
DIA	Estaca		LADO	Área Corte	Semi-Dis.	VOL. CORTE	
01/11 à 30/11	3	+	10,00	E	0,00	18,10	Croqui em Anexo
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	4	+	0,00	E	0,00	15,05	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	4	+	10,00	E	3,62	33,15	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	5	+	0,00	E	3,01	105,60	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	5	+	10,00	E	18,11	155,30	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	6	+	0,00	E	12,95	98,65	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	6	+	10,00	E	6,78	59,50	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	7	+	0,00	E	5,12	73,20	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	7	+	10,00	E	9,52	93,25	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	8	+	0,00	E	9,13	107,95	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	8	+	10,00	E	12,46	94,20	
01/11 à 30/11				E	5,00	-	
01/11 à 30/11	9	+	0,00	E	6,38	54,55	

CONTRATO:	<b>Nº 056/2025</b>
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.


EMPRESA:	<b>AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01</b>
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO</b>
UNIDADE:	<b>M3</b>

LOCALIZAÇÃO			QUANTITATIVOS				OBSERVAÇÃO
DIA	Estaca	LADO	Área Corte	Semi-Dis.		VOL. CORTE	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	9 + 10,00	E	4,53			60,50	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	10 + 0,00	E	7,57			122,35	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	10 + 10,00	E	16,90			163,10	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	11 + 0,00	E	15,72			162,15	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	11 + 10,00	E	16,71			83,55	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	12 + 0,00	E	0,00			-	
01/11 à 30/11		E		5,00		-	
01/11 à 30/11	12 + 10,00	E	0,00			-	
						-	
						-	
					Σ	1.500,15	



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDICÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA
UNIDADE:	M3

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA			KM	AO KM	LADO		COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	QUANTIDADE
01/11 à 30/11	27	+	0	22	+	0	0,560	420,000	D/E	100,00	6,00	0,1000	60,00	Estreitamento de Pista
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0	0,440	0,000	D/E	420,00	7,00	0,1000	294,00	
													-	
												Σ	354,000	



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA
UNIDADE:	M3

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO		LARGURA	ESPESSURA	QUANT.	
01/11 à 30/11	27	+	0	22	+	0	0,560	420,000	D/E	100,00	6,00	0,1000	60,000	Estreitamento de pista.
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0	0,440	0,000	D/E	420,00	7,00	0,1000	294,000	
													-	
											Σ	354,000		



	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG <b>FICHA DE MEDIÇÃO (24)</b>
---	--

	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG <b>FICHA DE MEDIÇÃO (24)</b>
---	--

	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG <b>FICHA DE MEDIÇÃO (24)</b>
---	--


CONTRATO:	Nº 056/2025
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDICÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
UNIDADE:	M3XKM

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO			LARGURA	ESPESSURA	QUANT.	
01/11 à 30/11	27	+	0	22	+	0	0,560	420,000	D/E	100,00	6,00	0,1000	624,000	10,4	Estreitamento de Pista
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0	0,440	0,000	D/E	420,00	7,00	0,1000	3.057,600	10,4	

CONTRATO:	Nº 056/2025	EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.	PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
		MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
		SERVIÇO:	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
		UNIDADE:	M2

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO			LARGURA	-	QUANT.	
01/11 à 30/11	36	+	0	34	+	0	0,000	0,439	D/E	40,00	7,00		280,000		
01/11 à 30/11	33	+	0	22	+	0	0,440	0,679	D/E	220,00	6,00		1.320,000		
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0	0,680	0,760	D/E	420,00	7,00		2.940,000		
													-		
													-		
												Σ	4.540,000		



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
UNIDADE:	T X KM

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO			LARGURA	Taxa (tn/m2)	QUANT.	
01/11 à 30/11	36	+	0	34	+	0	0,000	0,439	D/E	40,00	7,00	0,0012	110,880	330	
01/11 à 30/11	33	+	0	22	+	0	0,440	0,679	D/E	220,00	6,00	0,0012	522,720	330	
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0	0,680	0,760	D/E	420,00	7,00	0,0012	1.164,240	330	

CONTRATO:	Nº 056/2025	EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.	PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
		MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
		SERVIÇO:	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
		UNIDADE:	M2

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMPRIMENTO			LARGURA	-	QUANT.	
25/11 à 29/11	162	+	0	67	+	0	1,340	3,247	E	1.900,00	3,00		5.700,000		
25/11 à 29/11	162	+	0	34	+	0	0,380	3,247	D	2.560,00	3,00		7.680,000		
25/11 à 29/11	33	+	0	22	+	0	0,440	0,679	D	220,00	2,50		550,000		Estreitamento de Pista
25/11 à 29/11	21	+	0	19	+	0	0,680	0,760	D	40,00	3,00		120,000		
													-		
												Σ	14.050,000		



	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG <b>FICHA DE MEDIÇÃO (28)</b>
---	--


CONTRATO:	Nº 056/2025
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.

EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDICÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
UNIDADE:	T X KM

[illegible]


CONTRATO:	Nº 056/2025	EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.	PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
		MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
		UNIDADE:	M3

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	COMP			LARG	ESP	QUANT.	
01/11 à 30/11	27	+	0	22	+	0			D/E	100,00	6,00	0,01	6,000		Camada de salgamento para proteção de base.
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0			D/E	420,00	7,00	0,01	29,400		Camada de salgamento para proteção de base.
25/11 à 29/11	162	+	0	67	+	0			E	1.900,00	3,00	0,04	228,000		Pavimentação.
25/11 à 29/11	162	+	0	34	+	0			D	2.560,00	3,00	0,04	307,200		Pavimentação.
25/11 à 29/11	33	+	0	22	+	0			D	220,00	2,50	0,04	22,000		Pavimentação.
25/11 à 29/11	21	+	0	19	+	0			D	40,00	3,00	0,04	4,800		Pavimentação.
													-		
												Σ	597,400		



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDIÇÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
UNIDADE:	T X KM

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO			
DIA	ESTACA			A ESTACA		KM	AO KM	LADO	DENSIDADE			Quant. M³	-	QUANT.
01/11 à 30/11	27	+	0	22	+	0			D/E	2,40	6,00	149,760	10,4	
01/11 à 30/11	21	+	0	0	+	0			D/E	2,40	29,40	733,824	10,4	
25/11 à 29/11	162	+	0	67	+	0			E	2,40	228,00	5.690,880	10,4	
25/11 à 29/11	162	+	0	34	+	0			D	2,40	307,20	7.667,712	10,4	
25/11 à 29/11	33	+	0	22	+	0			D	2,40	22,00	549,120	10,4	
25/11 à 29/11	21	+	0	19	+	0			D	2,40	4,80	119,808	10,4	
										4,80		-		
											Σ	14.911,104		



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/11/2025 à 31/11/2025
MEDICÃO:	05ª Medição Provisória
SERVIÇO:	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA
UNIDADE:	UND

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO		
DIA	ESTACA		A ESTACA	KM	AO KM	LADO	-	-	-			QUANT.	
01/11 à 30/11	0	+	0	162	+	0	0,000	3,240	D		162,000		
											-		
											Σ	162,000	